

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๕๕๐,๐๐๐	๔	๓๕๕,๐๐๐	-	-	๔	๓๕๕,๐๐๐
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๔	๖๐๗,๐๐๐	๑๑	๕๐๒,๐๐๐	-	-	๑๑	๕๐๒,๐๐๐
๓. แผนงานการศึกษา	๑๐	๖,๐๒๔,๓๑๕	๗	๕,๙๑๙,๓๑๕	-	-	๗	๕,๙๑๙,๓๑๕
๔. แผนงานสาธารณสุข	๙	๕๕๕,๐๐๐	๒	๓๘๕,๐๐๐	-	-	๒	๓๘๕,๐๐๐
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗	๒๓๐,๐๐๐	๗	๒๓๐,๐๐๐	-	-	๗	๒๓๐,๐๐๐
๖. แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐
๗. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔	๕๒๐,๐๐๐	๔	๕๒๐,๐๐๐	-	-	๔	๕๒๐,๐๐๐
๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๐	๖,๖๖๓,๐๐๐	๗	๓,๔๔๐,๐๐๐	-	-	๗	๓,๔๔๐,๐๐๐
๙. แผนงานงบกลาง	๓	๑๓,๐๗๒,๘๐๐๐	๓	๑๓,๐๗๒,๘๐๐๐	-	-	๓	๑๓,๐๗๒,๘๐๐๐

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	กองคลัง	๑ ก.ย.๖๖	๒๕ ก.ย.๖๖	
๒	โครงการให้ความรู้ และให้บริการด้าน ภาษีแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	กองคลัง	มี.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	
รวม ๒ โครงการ											

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุน ภารกิจป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	ม.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	
๒	โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลอุทุมพร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	ม.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการดำเนิน กองทุนแม่ของ แผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	-	-	
๔	โครงการตั้งด่านเฝ้า ระวังยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	ธ.ค.๖๕	เม.ย.๖๖	
๕	โครงการบูรณาการ ร่วมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่ เร็ว อบต.อุดมพร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	ธ.ค.๖๕	เม.ย.๖๖	
๖	โครงการฝึกอบรม อปพร. ตำบลอุดมพร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	ม.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	
๗	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	-	-	
๘	โครงการฝึกอบรม และซ้อมแผนป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	ม.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	
๙	โครงการสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาทำ ความดีด้วยหัวใจ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ	-	-	
๒	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ	๑๔ ม.ค.๖๖	๑๔ ม.ค.๖๖	
๓	โครงการเปิดโลกกว้าง สู่การเรียนรู้	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ	-	-	
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการ เรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว)	๒๕๖,๗๐๐	๒๕๖,๗๐๐	๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา-ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	๑๐๓,๙๖๐	๑๐๓,๙๖๐	๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหาร กลางวัน	๗๗๖,๘๙๕	๗๗๖,๘๙๕	๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน	๒,๘๖๐,๒๐๐	๒,๘๖๐,๒๐๐	๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๖	
รวม ๗ โครงการ											

แผนงานการสังคมสงเคราะห์ : งานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดกิจกรรม สภาเด็กและ เยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	
๒	โครงการจัดงานวัน ผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	๑๓ เม.ย.๖๖	๑๓ เม.ย.๖๖	
๓	โครงการส่งเสริม อาชีพ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	๑๓ มิ.ย.๖๖	๑๕ มิ.ย.๖๖	
๔	โครงการสูงวัย ห่วงใยครอบครัว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	

แผนงานการสังคมสงเคราะห์ : งานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๕	อุดหนุนสตรีอำเภอเฝ้าไร่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม	มี.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	
๖	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลอุดมพร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม	มี.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	
รวม ๖ โครงการ											

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-	
๒	โครงการขยะรีไซเคิล (นำขยะกลับมาใช้ใหม่)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	สำนักปลัด	มี.ค.๖๖	มี.ย.๖๖	

๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มแสงทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ บ้าน โพธิ์จุมพร	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	ม.ค.๖๗	
๒	โครงการวางท่อเมน ระบบประปาในหมู่บ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๘ บ้านอุดม พร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๓	โครงการวางท่อเมน ระบบประปาในหมู่บ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคก อุดม	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มฟ้าสว่าง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ จุมพล	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๕	โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิด ๒ จุดหมู่ที่ ๔ บ้านนาขุน	๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๖	โครงการเทลานคอนกรีต รอบเมรุป่าช้าชุมชน หมู่ ที่ ๑ บ้านโคกอุดม	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าว หมู่ที่ ๔ บ้านนาคูน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าว หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๙	โครงการก่อสร้าง คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัวเงิน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ธ.ค.๖๖	ก.พ.๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงสว่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากหน้า บ้าน ส.อบต.สมหมาย ทวีกัน กว้าง ๔ เมตร หมู่ ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางตะวันออก ของหมู่บ้าน ข้างบ้าน นายบุญแต่ง พิมพะ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.พ.๖๗	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
	ความยาวตาม งบประมาณ										
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นอ่างเก็บน้ำคำซึ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบุญมี	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ บ้าน บุรพา หมู่ที่ ๑๑	๒๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๑๕	โครงการก่อสร้าง อาคารณพนสถาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำแก้ว	๘๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	กั้นเงิน
๑๖	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๑๗	โครงการปรับปรุง สำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๑๘	โครงการปรับปรุง สำนักงานกองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๑๙	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเส้นกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ ม. ยาว	๗๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	กั้นเงิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
	๐.๒๖๘๖ กม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ๑,๖๐๘.๐๐ ไร่.ม.										
๒๐	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีตใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคำ ซิว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	

แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร ถนน เส้นทางฝายราชอาสา หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	

โครงการที่เปลี่ยนแปลง โดยโอนงบประมาณจากกองช่างงานกิจการประปา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา ดคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น กลางบ้าน บ้านนาตุน กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๑๘.๐๐ ตร. ม.	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑๔ ก.ย.๖๖	๑๒ ม.ค.๖๗	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หลังศาลาประชาคม บ้านบูรพา - สายที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. - สายที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม.หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐๐ ตร.ม. รวม พื้นที่ ๕๕๒.๐๐ ตร.ม. บ้านบูรพา หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	๒๑ ม.ค.๖๗	

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค

- (๑) มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ
- (๒) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน
- (๓) มีโครงการบางโครงการในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคา เพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น
- (๔) มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการล่าช้าทำให้การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนล่าช้าไปด้วย
- (๕) มีโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ เพราะไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ และรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า
- (๖) ระบบน้ำประปาหมู่บ้านยังมีปัญหาเรื่อง แหล่งต้นน้ำ ปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้ผลิตน้ำประปาอย่างไม่ สะอาด และ

เพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง

(๗) เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ สปก. ทำให้ยุ่งยากในการดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ หรือไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จ

ข้อเสนอแนะ

(๑) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ และติดตั้งกล่องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง สี่แยก เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเสนอแนะให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างดังนี้

(๑.๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อประชาชน

(๑.๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขยายเขตไฟฟ้า

(๒) เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก และเพียงพอ

(๓) ในการที่จะดำเนินการโครงการนั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐

(๔) ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(๕) วงเงินงบประมาณหรือกรอบวงเงินงบประมาณที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นกรอบวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติครับ น่าจะมีการจัดสัดส่วนหรือแบ่งกรอบวงเงินงบประมาณให้น้อยลง เช่น จากเดิม โครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เหลือเป็นโครงการละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพราะงบประมาณมีจำกัดและโอกาสที่จะดำเนินการโครงการจะมีมากกว่า การตั้งกรอบวงเงินงบประมาณไว้เยอะๆ

(๖) โครงการน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้อุปโภคบริโภคยังเป็นปัญหาที่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพและขยายเขตพื้นที่การใช้น้ำให้ครอบคลุมเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้น้ำ

